

## ANEXO 5

DEL CONVENIO No. DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-GTO-01/13  
Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados  
Informe del Tercer Trimestre del 2016

Secretaría  
de Salud

**Entidad Federativa: Guanajuato**

**No. de Convenio: DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-GTO-01/13**

**Monto Total del Convenio: \$18,790,968.00**

**Fecha de suscripción del Convenio: 27/08/2013**

**Fuente de Financiamiento: : Fondo para**

**Infraestructura y Equipamiento para**

**Programas de Atención a Grupos Vulnerables**



**Objetivo del Convenio:** Transferir recursos presupuestales federales a "LA ENTIDAD" vía "Subsidios", que le permitan a "LA ENTIDAD" coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud, para "Fortalecer la Oferta de los Servicios de los Servicios de Salud en el Estado de Guanajuato y de manera particular para la realización de las acciones y proyectos establecidos de conformidad con los Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5, los cuales debidamente firmados por las instancias que celebran el Convenio Específico, forman parte integrante de su contexto, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales recursos; los compromisos que sobre el particular asume "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARÍA"; y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.

**EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO. "Fortalecimiento de equipamiento de cuatro unidades: centro de apoyo social, centro de desarrollo infantil y dos centros de estimulación en los municipios de Guanajuato y Apaseo el Alto para personas con algún grado de vulnerabilidad niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad".**

### Cumplimiento de metas y resultados

Avance físico: 61% Avance financiero: 25%

Se recibió la unidad dental móvil en el mes de agosto, misma que será entregada en octubre al SEDIF, y se procederá a su pago en el último trimestre del año.

De la cantidad de \$2'316,664.82 que se encontraba en proceso de licitación y asignación, únicamente se adjudicó la cantidad de \$1'490,921.44, los bienes serán entregados en el período del 03 de octubre al 07 de noviembre; la cantidad de \$825,743.38, será reintegrada a la Tesorería de la Federación.

## ANEXO 5

DEL CONVENIO No. DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-GTO-01/13  
Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados  
Informe del Tercer Trimestre del 2016

Secretaría  
de Salud

**Entidad Federativa:** Guanajuato

**No. de Convenio:** DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-GTO-01/13

**Monto Total del Convenio:** \$18,790,968.00

**Fecha de suscripción del Convenio:** 27/08/2013

**Fuente de Financiamiento:** : *Fondo para*

*Infraestructura y Equipamiento para*

*Programas de Atención a Grupos Vulnerables*



**Objetivo del Convenio:** Transferir recursos presupuestales federales a "LA ENTIDAD" vía "Subsidios", que le permitan a "LA ENTIDAD" coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud, para "Fortalecer la Oferta de los Servicios de los Servicios de Salud en el Estado de Guanajuato y de manera particular para la realización de las acciones y proyectos establecidos de conformidad con los Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5, los cuales debidamente firmados por las instancias que celebran el Convenio Específico, forman parte integrante de su contexto, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales recursos; los compromisos que sobre el particular asume "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARÍA"; y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.

**EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO.** "Ampliación, remodelación y rehabilitación del área de Hospitalización Pediátrica del Hospital General Irapuato, en el municipio de Irapuato, Gto".

### Cumplimiento de metas y resultados

Avance físico: 100%    Avance financiero: 77%

La obra se encuentra terminada, con cierre administrativo y en operación. Del equipamiento procesado en la licitación LPI 40004001-011-16, se logró adjudicar un total de \$63,314.94 con fecha límite para la recepción de bienes del 03 de octubre de 2016. Se procederá al reintegro de saldos del proyecto a la Federación.

Las imágenes conciernen a equipos ya entregados.