

EJERCICIO FISCAL:	2018
PERIODO QUE SE REPORTA:	PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	11- GUANAJUATO

Información General del Proyecto

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NUMERO DEL PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FODO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO-ESPECIFICO	RAMO	INSTTUCION EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO
GUA16160200673808	Construcción del Centro de Salud El Potrero	5218	Guanajuato	León	León	ESTATAL	Subsidios	U019 - Fondo Regional	U019 - Fondo Regional	23 - Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato	Proyecto de Inversión de Infraestructura social
GUA16160200675387	Sustitución del Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud en Yuriria	5235	Guanajuato	Yuriria	Yuriria	ESTATAL	Subsidios	U019 - Fondo Regional	U019 - Fondo Regional	23 - Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato	Proyecto de Inversión de Infraestructura social
GUA16160200672231	Construcción del Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud en San Felipe	5229	Guanajuato	San Felipe	San Felipe	ESTATAL	Subsidios	U019 - Fondo Regional	U019 - Fondo Regional	23 - Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato	Proyecto de Inversión de Infraestructura social
GUA16160200672389	Sustitución del Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud, Emiliano Zapata	5918	Guanajuato	Celaya	Celaya	ESTATAL	Subsidios	U019 - Fondo Regional	U019 - Fondo Regional	23 - Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato	Proyecto de Inversión de Infraestructura social
GUA16160200674373	Sustitución del Centro de Salud en Victoria	5232	Guanajuato	Victoria	Victoria	ESTATAL	Subsidios	U019 - Fondo Regional	U019 - Fondo Regional	23 - Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato	Proyecto de Inversión de Infraestructura social
GUA16160200673664	Construcción del Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud en Romita	5228	Guanajuato	Romita	Romita	ESTATAL	Subsidios	U019 - Fondo Regional	U019 - Fondo Regional	23 - Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato	Proyecto de Inversión de Infraestructura social
GUA00170401055357	1era. Etapa de Ampliación y Remodelación del Laboratorio Estatal del Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado, en el municipio de León.	Q0561.	Guanajuato	León	León	FEDERAL	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	I012 FAFEF	33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.	Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato	Proyecto de Inversión de Infraestructura social
GUA00180101078342	Ampliación y remodelación del Hospital Materno Infantil en el municipio de León	Q2811	Guanajuato	León	León	FEDERAL	Fideicomisos	Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados. R-141	Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados. R-141	23.- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato	Proyecto de Inversión de Infraestructura social

EJERCICIO FISCAL:	2018
PERIODO QUE SE REPORTA:	PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	11- GUANAJUATO

Información General del Proyecto

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTATUS	CICLO DEL RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
GUA16160200673808	Construcción del Centro de Salud El Potrero	En proceso de cierre administrativo	2016	\$ 8,491,500.00	\$ 8,491,500.00	\$ 8,491,500.00	\$ 8,490,108.93	\$ 8,412,967.25	\$ 8,412,967.25	\$ 8,412,967.25
GUA16160200675387	Sustitución del Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud en Yuriria	En proceso de cierre administrativo	2016	\$ 34,965,000.00	\$ 34,890,211.37	\$ 34,890,211.37	\$ 34,890,211.37	\$ 31,170,437.60	\$ 31,170,437.60	\$ 31,170,437.60
GUA16160200672231	Construcción del Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud en San Felipe	En proceso de cierre administrativo	2016	\$ 32,967,000.00	\$ 32,962,986.85	\$ 32,962,986.85	\$ 32,962,986.85	\$ 28,294,622.02	\$ 28,294,622.02	\$ 28,294,622.02
GUA16160200672389	Sustitución del Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud, Emiliano Zapata	En proceso de cierre administrativo	2016	\$ 33,466,500.00	\$ 33,466,067.05	\$ 33,466,067.05	\$ 33,466,067.05	\$ 27,915,769.36	\$ 27,915,769.36	\$ 27,915,769.36
GUA16160200674373	Sustitución del Centro de Salud en Victoria	En ejecución	2016	\$ 34,965,000.00	\$ 31,966,169.49	\$ 31,966,169.49	\$ 31,966,169.49	\$ 14,264,057.88	\$ 14,264,057.88	\$ 14,264,057.88
GUA16160200673664	Construcción del Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud en Romita	En proceso de cierre administrativo	2016	\$ 34,965,000.00	\$ 34,855,700.00	\$ 34,855,700.00	\$ 34,855,700.00	\$ 30,586,142.03	\$ 30,586,142.03	\$ 30,586,142.03
GUA00170401055357	1era. Etapa de Ampliación y Remodelación del Laboratorio Estatal del Laboratorio Estatal de Saldu Pública del Estado, en el municipio de León.	En ejecución	2017	\$ 18,000,000.00	\$ 18,000,000.00	\$ 17,592,050.37	\$ 17,592,050.37	\$ 5,874,810.88	\$ 5,874,810.88	\$ 5,874,810.88
GUA00180101078342	Ampliación y remodelación del Hospital Materno Infantil en el municipio de León	En ejecución	2017	\$ 24,800,000.00	\$ 24,800,000.00	24,775,200.00	22,827,336.74	\$ -	\$ -	\$ -

EJERCICIO FISCAL:	2018
PERIODO QUE SE REPORTA:	PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	11- GUANAJUATO

Información General del Proyecto

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD MEDIDA	POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	OBSERVACIONES
GUA16160200673808	Construcción del Centro de Salud El Potrero	100.00%	\$ -	Metros Cuadrados			100.00%	
GUA16160200675387	Sustitución del Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud en Yuriria	100.00%	\$ -	Metros Cuadrados			100.00%	
GUA16160200672231	Construcción del Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud en San Felipe	96.73%	\$ -	Metros Cuadrados			96.73%	
GUA16160200672389	Sustitución del Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud, Emiliano Zapata	98.55%	\$ -	Metros Cuadrados			98.55%	
GUA16160200674373	Sustitución del Centro de Salud en Victoria	29.97%	\$ -	Metros Cuadrados			29.97%	
GUA16160200673664	Construcción del Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud en Romita	92.50%	\$ -	Metros Cuadrados			92.50%	
GUA00170401055357	1era. Etapa de Ampliación y Remodelación del Laboratorio Estatal del Laboratorio Estatal de Saldu Pública del Estado, en el municipio de León.	32.34	\$ 5,858,619.77	Metros Cuadrados			99.99%	
GUA00180101078342	Ampliación y remodelación del Hospital Materno Infantil en el municipio de León	0.00%	\$ -	Metros Cuadrados			0.00%	