

EJERCICIO FISCAL:	2019
PERIODO QUE SE REPORTA:	PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	11- GUANAJUATO

Información General del Proyecto

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NUMERO DEL PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FODO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO-ESPECIFICO	RAMO	INSTTUCION EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO
GUA00180101078342	Ampliación y remodelación del Hospital Materno Infantil en el municipio de León	Q2811	Guanajuato	León	León	FEDERAL	Fideicomisos	Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados. R-141	Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados. R-141	23.- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato	Proyecto de Inversión de Infraestructura social

EJERCICIO FISCAL:	2019
PERIODO QUE SE REPORTA:	PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	11- GUANAJUATO

Información General del Proyecto

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTATUS	CICLO DEL RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
GUA00180101078342	Ampliación y remodelación del Hospital Materno Infantil en el municipio de León	En ejecución	2017	\$ 24,800,000.00	\$ 24,800,000.00	\$ 22,852,136.74	\$ 22,850,531.23	\$ 22,850,531.23	\$ 22,850,531.23	\$ 22,850,531.23

EJERCICIO FISCAL:	2019
PERIODO QUE SE REPORTA:	PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	11- GUANAJUATO

Información General del Proyecto

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD MEDIDA	POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	OBSERVACIONES
GUA00180101078342	Ampliación y remodelación del Hospital Materno Infantil en el municipio de León	89.00%	\$ 1,605.51	Metros Cuadrados			89.00%	